

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA LOCALIZAÇÃO AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO			
	SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	
	BDI=	20,09%	BDI= 11,10%	

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO

outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO SERVIÇO	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANT	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI	CUSTO UNITÁRIO COM BDI	CUSTO SERVIÇO	%
1	SERVIÇOS INICIAIS				152.693,06					193.183,92	3,11%
1.1	Placa de obra	m2	3,00	339,75	1.019,25	3,00	2,88	320,86	385,32	1.109,72	0,02%
1.4	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m²					10,00	825,94	991,87	9.918,70	0,16%
1.5	Banheiro químico 240 l com uma limpeza semanal	undxmês					30,00	750,00	900,68	27.020,40	0,44%
1.6	Remoção de pavimento em lajota	m2	33.151,30	4,12	136.583,36	18.993,03	14.158,27	8,32	9,99	141.441,12	
1.7	Carga e descarga mecanizadas em caminhão basculante de 6m3	m3	2.652,10	0,84	2.227,76	1.519,43	1.132,67	4,05	4,86	5.504,78	
0	Transporte com caminhão basculante de 6m3, rodovia pavimentada	m3	2.652,10	4,85	12.862,69	1.519,43	1.132,67	6,02	7,23	8.189,20	
2	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	und									
2	DRENAGEM PLUVIAL				2.411.976,77					890.909,46	14,35%
2.1	Escavação mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m	m3									
2.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m3	11.922,50	4,75	56.631,88	6.191,40	2.824,42	6,74	8,09	22.849,56	0,37%
2.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m3	3.033,20	5,42	16.439,94	2.006,10	277,60	5,15	6,18	1.715,57	0,03%
2.4	Escoramento de vala, tipo pontaleamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m2	12.323,09	7,28	89.712,10		1.284,70	15,12	18,16	23.330,15	0,38%
2.5	Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. AF_06/2016	m3	513,84	78,87	40.526,56	195,40	120,00	191,36	229,80	27.576,00	0,44%
2.6	Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 30 cm, com alto nível de interferência	m	785,00	29,12	22.859,20	291,00	317,00	29,46	35,38	11.215,46	0,18%
2.7	Tubo de concreto simples classe - PS2 - NBR 8890 de Ø 30 cm, para águas pluviais *	m	785,00	22,82	17.913,70	291,00	317,00	25,05	30,08	9.535,36	0,15%
2.8	Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 40 cm, com alto nível de interferência	m	2.536,00	33,97	86.147,92	1.800,00	690,00	37,34	44,85	30.946,50	0,50%
2.9	Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 40 cm, para águas pluviais *	m	2.536,00	41,09	104.204,24	1.800,00	690,00	59,33	71,25	49.162,50	0,79%
2.10	Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 60 cm, com alto nível de interferência	m	1.988,00	60,67	120.611,96	1.583,00	400,00	52,85	63,47	25.388,00	0,41%
2.11	Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 60 cm, para águas pluviais *	m	1.988,00	65,05	129.319,40	1.583,00	400,00	94,04	112,93	45.172,00	0,73%
2.12	Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 80 cm, com alto nível de interferência	m	1.821,00	72,80	132.568,80	1.409,00	412,00	67,80	81,42	33.545,04	0,54%
2.13	Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 80 cm, para águas pluviais *	m	1.821,00	146,09	266.029,89	1.409,00	412,00	161,61	194,08	79.960,96	1,29%
2.14	Assentamento de tubos de concreto diâmetro de 120 cm, com alto nível de interferência	m	554,00	109,20	60.496,80	484,00	70,00	110,89	133,17	9.321,90	0,15%

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO						REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA						SINAPI		jul-19	SICRO		janeiro-19
LOCALIZAÇÃO						MATERIAL E MÃO-DE-OBRA			MATERIAL		
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE						BDI=		20,09%		BDI= 11,10%	
PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO											
outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
2.15	Tubo de concreto armado classe - PA2 - NBR 8890 de Ø 120 cm, para águas pluviais *	m	554,00	308,17	170.726,18	484,00	70,00	343,89	412,98	28.908,60	0,47%
2.16	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m², largura=30 cm	m2	6.224,30	5,33	33.175,52	4.849,60	1.416,00	4,42	5,31	7.518,96	0,12%
2.17	Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado	m3	1.967,00	10,92	21.479,64	1.892,16					
2.18	Reaterro de vala com material granular de empréstimo adensado e vibrado	m3	8.948,70	54,60	488.599,02	4.181,64					
2.19	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura de 0,8 m a 1,5 m, profundidade de até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016	m3					2.213,55	14,06	16,88	37.364,72	0,60%
2.20	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3					2.213,55	59,66	71,65	158.600,86	2,55%
2.21	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,00 m³/11 ton e pá carregadeira sobre pneus 105 HP cap. 1,72 m³	m3	12.988,70	1,82	23.639,43	2.123,70	5.315,57	1,78	2,14	11.375,32	0,18%
2.22	Transporte comercial de pó de pedra	m3xkm	63.644,61	0,97	61.735,27	10.406,13	71.744,95	0,79	0,95	68.157,70	1,10%
2.23	Poço de visita 40/60 cm - simples	und	53,00	1.528,88	81.030,64	22,00	17,00	2.145,92	2.577,04	43.809,68	0,71%
2.24	Caixa de ligação 40/60 cm - simples	und	61,00	930,67	56.770,87	40,00	15,00	1.824,64	2.191,21	32.868,15	0,53%
2.25	Poço de visita 80 cm - simples	und	22,00	2.122,23	46.689,06	10,00	7,00	3.433,05	4.122,75	28.859,25	0,46%
2.26	Caixa de ligação 80 cm - simples	und	26,00	1.465,78	38.110,28	21,00	4,00	3.074,96	3.692,72	14.770,88	0,24%
2.27	Poço de visita 120 cm - simples	und									
2.28	Boca de bueiro Ø 60	und	1,00	1.007,12	1.007,12	1,00					
2.29	Boca de bueiro Ø 80	und	2,00	1.528,88	3.057,76	2,00					
2.30	Boca de bueiro Ø 120	und	1,00	2.912,16	2.912,16		1,00	3.085,94	3.705,91	3.705,91	0,06%
2.31	Boca de lobo	und	230,00	806,91	185.589,30	80,00	89,00	797,63	957,87	85.250,43	1,37%
2.32	Poço de visita PV 9 LE	und									
2.33	Poço de visita PV 9	und									
2.34	Poço de visita PV 40	und	1,00	3.142,70	3.142,70						
2.35	Poço de visita PV 38	und	1,00	3.761,54	3.761,54						
2.36	Poço de visita PV 33	und	2,00	4.125,56	8.251,12	2,00					
2.37	Dreno longitudinal profundo	m	363,30	106,90	38.836,77						
3	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.082.768,05					0,00	0,00%
3.1	Relocação de poste de alta tensão	und	3,00	16.107,52	48.322,56						
3.2	Entrada de energia - monofásica	und	26,00	636,75	16.555,50						
3.3	Eletroduto de PVC flexível pesado d=50 mm (2")	m	3.938,00	15,68	61.747,84						
3.4	Eletroduto de aço galvanizado d=50 mm (2") - pesado	m	1.267,00	60,47	76.615,49						
3.5	Curva 90 graus para eletroduto de aço galvanizado	und	26,00	117,37	3.051,62						
3.6	Poste decorativo para iluminação com 2 braços (h=3,5 e 5m) e luminárias vapor de sódio de 250w instalado	und	175,00	3.405,43	595.950,25						
3.7	Caixa de passagem e/ou caixa de aterramento em concreto pré-moldado 40x40x50cm - fornecimento e instalação	und	262,00	180,08	47.180,96						
3.8	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 40x40x50cm e tampa de ferro fundido - fornecimento e instalação	und	26,00	336,59	8.751,34						
3.9	Haste Cooperweld 5/8 x3,00m com conector	und	201,00	54,53	10.960,53						
3.10	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 4mm2 anti-chama - Fornecimento e instalação	m									

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO		REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA		SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19
LOCALIZAÇÃO		MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE		BDI=	20,09%	BDI= 11,10%	
PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO					

outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
3.11	Cabo de cobre isolamento termoplastico 0,6/1KV 10mm2 EPR anti-chama - Fornecimento e instalação	m	10.620,00	15,13	160.680,60						
3.12	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama - 750 V	m	3.500,00	14,31	50.085,00						
3.13	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A a 30A, padrão DIN (linha branca)	und	203,00	14,12	2.866,36						
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBR = 10 %				4.302.766,64					3.776.538,05	60,83%
4.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª c. DMT 3000 a 5000m c/carreg - e = 35 cm	m3	13.164,01	10,92	143.750,99	6.816,41					
4.2	Remoção de solos inservíveis com transporte - DMT 3000 a 5000 m c/ carreg.	m3	7.514,90	10,92	82.062,71	2.894,44					
4.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT 3000 com carregamento. e=35cm	m3					5.974,97	5,22	6,27	37.463,06	0,60%
4.4	Escavação, carga e transporte de solos moles DMT 3000 com carregamento. e=20cm	m3					3.414,27	12,61	15,14	51.692,05	0,83%
4.5	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	m3	7.514,90	30,33	227.926,92	2.894,44	3.414,27	21,91	26,31	89.829,44	1,45%
4.6	Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana	m3	7.514,90	4,00	30.059,60	2.894,44	3.414,27	4,44	5,33	18.198,06	0,29%
4.7	Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017	m3	7.514,90	81,29	610.886,22	3.950,58	3.414,27	99,27	119,21	407.015,13	6,56%
4.8	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)	m3					3.414,27	1,17	1,41	4.814,12	0,08%
4.9	Transporte comercial de sub base - DMT= 8,50 km	m3xkm					69.992,53	0,79	0,95	66.492,90	1,07%
4.10	Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	9.211,00	31,54	290.514,94	3.681,80	4.295,00	34,81	41,80	179.531,00	2,89%
4.11	Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - Exclusive carga e transporte. AF_09/2017	m3	5.649,20	86,15	486.678,58	2.939,10	2.560,70	110,25	132,40	339.036,68	5,46%
4.12	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)	m3					2.560,70	1,17	1,41	3.610,59	0,06%
4.13	Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km	m3xkm					52.494,35	0,79	0,95	49.869,63	0,80%
4.14	Fornecimento, transporte e execução de Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2	m2	37.661,80	4,00	150.647,20	19.414,46	17.071,35	6,75	8,11	138.448,65	2,23%
4.15	Fornecimento, transporte e execução de Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2	m2	84.873,90	1,45	123.067,16	34.025,99	30.710,35	1,90	2,28	70.019,60	1,13%
4.16	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 7,5 cm - exclusive transporte. AF_03/2017	ton	7.696,00	239,03	1.839.574,88	3.091,14			0,00	0,00	0,00%
4.17	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de binder, com espessura de 3,5 cm - exclusive transporte. AF_03/2017	m3					597,50	879,58	1.056,29	631.133,28	10,17%
4.18	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm - exclusive transporte. AF_03/2017	m3					1.228,41	934,75	1.122,54	1.378.939,36	22,21%
4.19	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m3xkm					12.464,33	1,02	1,22	15.206,48	0,24%

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA						REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO				
						SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19	
LOCALIZAÇÃO						MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE						BDI=	20,09%	BDI= 11,10%		
PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO										
outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO			
4.20	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	58,80	1,50	88,20					
4.21	Coxim de areia e=8 cm	m3	4,70	72,80	342,16					
4.22	Assentamento de lajotas sextavadas	m2	58,80	9,70	570,36					
4.23	CICLOVIA									
4.23.1	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	m3	563,50	33,97	19.142,10	192,08	341,35	21,91	26,31	8.980,92 0,14%
4.23.2	Compactação mecânica, sem controle do GC (com compactador placa 400 kg)	m3	6.935,30	3,27	22.678,43	2.259,83	341,35	4,71	5,66	1.932,04 0,03%
4.23.3	Execução e compactação de base e/ou sub base com brita graduada simples - Excusive carga e transporte. AF_09/2017	m3	619,20	86,15	53.344,08	225,98	401,59	110,25	132,40	53.170,52 0,86%
4.23.4	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante de 6 m3 (descarga livre)	m3			0,00		401,59	1,17	1,41	566,24 0,01%
4.23.5	Transporte comercial de brita - DMT= 8,50 km	m3xkm			0,00		8.232,69	0,79	0,95	7.821,06 0,13%
4.23.6	Fornecimento, transporte e execução de Imprimação com CM-30 - 1,2 l/m2	m2	6.192,05	4,00	24.768,20	2.259,83	4.015,95	6,75	8,11	32.569,35 0,52%
4.23.7	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm - exclusive transporte. AF_03/2017	ton	594,40	239,03	142.079,43	216,94	160,63	934,75	1.122,54	180.313,60 2,90%
4.23.8	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m3xkm			0,00		3.293,08	1,02	1,22	4.017,56 0,06%
4.23.9	Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa	m2	664,85	72,80	48.401,08		89,50	54,58	65,55	5.866,73 0,09%
4.23.10	Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	m2	78,40	78,87	6.183,41					
5	AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2 X 2,00 X 1,50 X 1,00 METROS				36.186,69					38.743,31 0,62%
5.1	Embasamento do subleito com pedra rachão e=25 cm	m3	9,00	81,29	731,61		9,00	120,00	144,11	1.296,99 0,02%
5.2	Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers	m3	4,00	406,48	1.625,92		4,00	441,25	529,90	2.119,60 0,03%
5.3	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm	m2	20,00	6,06	121,20		20,00	4,42	5,31	106,20 0,00%
5.4	Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 1,50 m x 1,00 m, TB 45, fck 30Mpa	und	12,00	2.384,33	28.611,96		12,00	2.040,48	2.450,41	29.404,92 0,47%
5.5	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m com areia	m3	56,00	91,00	5.096,00		56,00	86,48	103,85	5.815,60 0,09%
6	AMPLIAÇÃO DA GALERIA 2,00 x 2,00 x 1,00 METROS				22.208,26					24.912,71 0,40%
6.1	Embasamento do subleito com pedra rachão e=25 cm	m3	4,00	81,29	325,16		4,00	120,00	144,11	576,44 0,01%
6.2	Lastro de concreto magro aplicado em pisos ou radiers	m3	2,00	406,48	812,96		2,00	441,25	529,90	1.059,80 0,02%
6.3	Fornecimento e colocação de manta geotextil 200 g/m2, largura=30 cm	m2	13,00	6,06	78,78		13,00	4,42	5,31	69,03 0,00%
6.4	Galeria em concreto armado pré fabricada - 2,00 m x 2,00 m x 1,00 m, TB 45, fck 30Mpa	und	6,00	2.705,88	16.235,28		6,00	2.413,72	2.898,64	17.391,84 0,28%
6.5	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,50 a 2,50 m com areia	m3	56,00	84,93	4.756,08		56,00	86,48	103,85	5.815,60 0,09%
7	TRAVESSIA ELEVADA				66.974,71					78.541,26 1,27%
7.1	Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2	m2	938,60	1,45	1.360,97		575,50	1,90	2,28	1.312,14 0,02%
7.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017	ton	274,50	239,03	65.613,74		70,39	892,79	1.072,15	75.468,64 1,22%
7.3	Colocação de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck 25 MPa	m								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO						REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO					
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA						SINAPI		jul-19	SICRO		janeiro-19
LOCALIZAÇÃO						MATERIAL E MÃO-DE-OBRA			MATERIAL		
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE						BDI=		20,09%		BDI= 11,10%	
PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO											
outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
7.4	Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa	m2									
7.5	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m3xkm			0,00		1.443,02	1,02	1,22	1.760,48	0,03%
8	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO				1.475.164,33					936.608,64	15,09%
8.1	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	m3	697,63	33,97	23.698,49	235,91	437,08	21,91	26,31	11.499,57	0,19%
8.2	Regularização e compactação de até 20 cm	m2	13.953,40	3,27	45.627,62	4.718,38	8.741,70	1,27	1,53	13.374,80	0,22%
8.3	Assentamento de guia (meio fio) interno em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	9.113,00	31,30	285.236,90	3.913,96	5.159,85	34,81	41,80	215.681,73	3,47%
8.4	Pavimento intertravado paver cinza 20 x 10 x 6 cm fck=35 MPa	m2	11.759,45	72,80	856.087,96	3.959,59	7.623,50	54,58	65,55	499.720,43	8,05%
8.5	Sinalização tátil direcional 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	m2	1.765,55	78,87	139.248,93	715,97	1.033,00	83,80	100,64	103.961,12	1,67%
8.6	Sinalização tátil de alerta 20 x 20 x 6 cm fck=35 MPa	m2	91,30	78,87	7.200,83	42,00	85,20	83,80	100,64	8.574,53	0,14%
8.7	Assentamento de guia (meio fio) externo em trecho reto, confeccionada em concreto pré fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	3.772,00	31,30	118.063,60	1.474,53	2.004,70	34,81	41,80	83.796,46	1,35%
9	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO				10.137,30					8.739,90	0,14%
9.1	Concreto simples h=7 cm, virado em betoneira fck=20 MPa	m3	23,60	406,48	9.592,93		21,65	320,79	385,24	8.340,45	0,13%
9.2	Pintura símbolo Deficiente Físico - Cor fundo azul 60 x 60 cm	m2	23,80	20,62	490,76		23,04	13,02	15,64	360,35	0,01%
9.3	Pintura símbolo Deficiente Físico - Pictograma cor branca	m2	2,60	20,62	53,61		2,50	13,02	15,64	39,10	0,00%
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				177.806,47					159.902,16	2,58%
10.1	Pintura faixa de travessia de pedestres zebraada - FTP-1 cor branca	m2	538,90	20,62	11.112,12		650,40	13,02	15,64	10.172,26	0,16%
10.2	Pintura linha de sinalização	m2									
10.3	Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela	und	1.028,00	41,25	42.405,00		731,00	39,05	46,90	34.283,90	0,55%
10.4	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	m2	9,30	291,21	2.708,25						
10.5	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	und					32,00	155,78	187,08	5.986,56	0,10%
10.6	Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)**	m2	4,00	291,21	1.164,84						
10.7	Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida)**	und					18,00	116,76	140,22	2.523,96	0,04%
10.8	Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)**	m2	0,80	291,21	232,97						
10.9	Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)**	und					3,00	116,76	140,22	420,66	0,01%
10.10	Placa de advertência EA-1 - (Especial de advertência travessia elevada de pedestres)**	m2	14,00	291,21	4.076,94						
10.11	Placa de advertência EA-1 - (Especial de advertência travessia elevada de pedestres)**	und					25,00	257,72	309,50	7.737,50	0,12%
10.12	Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de pedestres)**	m2	14,60	291,21	4.251,67						
10.13	Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência Indicativa de travessia elevada de pedestres)**	und					26,00	257,72	309,50	8.047,00	0,13%
10.14	Placa de Identificação de rua	und	62,00	121,34	7.523,08		62,00	86,65	104,06	6.451,72	0,10%
10.15	Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m	m	448,60	50,96	22.860,66		449,35	51,76	62,16	27.931,60	0,45%
10.16	Sapata em concreto, virado em betoneira, fck=20 MPa, para fixação das placas de sinalização - 30 x 30 x 40 cm	m3	5,40	448,95	2.424,33		5,51	320,79	385,24	2.122,67	0,03%

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA						REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO					
						SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19		
LOCALIZAÇÃO						MATERIAL E MÃO-DE-OBRA			MATERIAL		
AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE						BDI= 20,09%		BDI= 11,10%			
PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO											
outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
10.17	Pintura linha de retenção - LRE cor branca	m2	71,40	20,62	1.472,27		89,16	13,02	15,64	1.394,46	0,02%
10.18	Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela	m2	700,10	20,62	14.436,06		701,28	13,02	15,64	10.968,02	0,18%
10.19	Pintura linha simples contínua - LFO-2 cadência 1:2 - cor amarela	m2	45,40	20,62	936,15		45,48	13,02	15,64	711,31	0,01%
10.20	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista)	m2	550,60	20,62	11.353,37		956,88	13,02	15,64	14.965,60	0,24%
10.21	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovía)	m2	769,30	20,62	15.862,97		450,95	13,02	15,64	7.052,86	0,11%
10.22	Pintura linha de canalização - LCA cor branca	m2	2,50	20,62	51,55						
10.23	Pintura de zebrado de área de pavimento não utilizável - ZPA cor branca	m2	6,30	20,62	129,91						
10.24	Pintura de marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha	m2	641,00	20,62	13.217,42						
10.25	Pintura de marcação de ciclofaixa - MCI cor branca	m2	98,00	20,62	2.020,76						
10.26	Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor branca	m2	427,50	20,62	8.815,05						
10.27	Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha	m2					928,98	13,02	15,64	14.529,25	0,23%
10.28	Pintura marcação de cruzamento rodociclovitário - MCC cor vermelha	m2	331,70	20,62	6.839,65						
10.29	Pintura marcação de cruzamento rodociclovitário - MCC paralelogramos cor branca	m2	59,40	20,62	1.224,83		73,28	13,02	15,64	1.146,10	0,02%
10.30	Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca	m2	14,00	20,62	288,68		16,80	13,02	15,64	262,75	0,00%
10.31	Pintura triângulo travessia elevada - cor branca	m2	71,10	20,62	1.466,08		42,84	13,02	15,64	670,02	0,01%
10.32	Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita)	m2	1,40	291,21	407,69						
10.33	Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita)	und					9,00	116,76	140,22	1.261,98	0,02%
10.34	Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita)	m2	1,80	291,21	524,18						
10.35	Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita)	und					9,00	116,76	140,22	1.261,98	0,02%
11	RÓTULA 1				30.120,03					36.900,58	0,59%
11.1	ROTÁTORIA				22.243,35						
11.1.1	Escavação mec de valas em quaisquer tipo de solo 0,00 a 4,00m	m3									
11.1.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por techo) com retroescavadeira (capacidade de caçamba da retro: 0,26 m3 / potencia: 88 HP), largura menor que 0,8 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015	m3	6,20	4,79	29,70		6,20	6,74	8,09	50,16	0,00%
11.1.3	Forma de tábua para concreto em fundação	m2									
11.1.4	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada e=17mm	m2	99,30	60,67	6.024,53		99,30	92,15	110,66	10.988,54	0,18%
11.1.5	Armação de aço CA-60 Ø 6,3 mm a 15,5mm	kg									
11.1.6	Armação de aço CA-60 Ø 5,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	76,85	13,34	1.025,18		76,85	11,88	14,27	1.096,65	0,02%
11.1.7	Armação aço CA-50, diâmetro 8,0 mm - fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	431,40	12,13	5.232,88		431,40	9,80	11,77	5.077,58	0,08%
11.1.8	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 Mpa, uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento	m3	12,40	406,48	5.040,35		12,40	483,55	580,70	7.200,68	0,12%
11.1.9	Material para aterro/reaterro (barro, argila ou saibro) - com transporte até 10 km	m3	119,50	30,33	3.624,44		119,50	21,91	26,31	3.144,05	0,05%
11.1.10	Compactação mecânica a 100% do proctor normal	m2	298,65	4,24	1.266,28		298,65	4,44	5,33	1.591,80	0,03%
11.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				7.876,68						

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA LOCALIZAÇÃO AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO			
	SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	
	BDI=	20,09%	BDI= 11,10%	

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO

outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
11.2.1	Pintura linha de sinalização	m2									
11.2.2	Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela	und	57,00	41,25	2.351,25		56,00	39,05	46,90	2.626,40	0,04%
11.2.3	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	m2	0,90	293,64	264,28						
11.2.4	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	und					3,00	155,78	187,08	561,24	0,01%
11.2.5	Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)**	m2	1,00	293,64	293,64						
11.2.6	Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)**	und			0,00		3,00	116,76	140,22	420,66	0,01%
11.2.7	Placa de identificação de rua	und	6,00	121,34	728,04		6,00	86,65	104,06	624,36	0,01%
11.2.8	Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m	m	25,70	48,53	1.247,22		25,70	51,76	62,16	1.597,51	0,03%
11.2.9	Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm	m3	0,30	406,48	121,94		0,32	320,79	385,24	123,28	0,00%
11.2.10	Pintura faixa de travessia de pedestres zebra - FTP-1 cor branca	m2	12,80	20,62	263,94		12,76	13,02	15,64	199,57	0,00%
11.2.11	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista)	m2	33,80	20,62	696,96		33,91	13,02	15,64	530,35	0,01%
11.2.12	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovía)	m2	27,20	20,62	560,86		13,92	13,02	15,64	217,71	0,00%
11.2.13	Pintura linha de canalização - LCA cor amarela	m2	12,30	20,62	253,63		12,00	13,02	15,64	187,68	0,00%
11.2.14	Pintura de zebra de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela	m2	26,30	20,62	542,31		24,42	13,02	15,64	381,93	0,01%
11.2.15	Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha	m2	22,70	20,62	468,07		13,92	13,02	15,64	217,71	0,00%
11.2.16	Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca	m2	4,10	20,62	84,54		4,01	13,02	15,64	62,72	0,00%
12	RÓTULA 2				45.299,53					63.486,84	1,02%
12.1	TRAVESSIA ELEVADA				27.594,94						
12.1.1	Pintura de ligação RR-2C - 1,0 a 1,20 l/m2	m2	386,65	1,45	560,64		313,90	1,90	2,28	715,69	0,01%
12.1.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento - exclusive transporte. AF_03/2017	ton	113,10	239,03	27.034,29		38,25	892,79	1.072,15	41.009,74	0,66%
12.1.3	Transporte com caminhão basculante 10 m3 de massa asfáltica para pavimentação urbana	m3xkm					783,97	1,02	1,22	956,44	0,02%
12.1.4	Colocação de meio fio externo (12x15x30x80) - incluindo rejunte e reaterro - fck 25 MPa	m									
12.1.5	Paver em concreto - e = 8cm fck = 35 MPa	m2									
12.2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				17.704,60						
12.2.1	Pintura faixa de travessia de pedestres zebra - FTP-1 cor branca	m2	83,20	20,62	1.715,58		93,56	13,02	15,64	1.463,28	0,02%
12.2.2	Pintura linha de sinalização	m2									
12.2.3	Tachões bidirecionais 16 x 25 x 5 cm- cor amarela	und	82,00	41,25	3.382,50		97,00	39,05	46,90	4.549,30	0,07%
12.2.4	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	m2	1,50	293,64	440,46						
12.2.5	Placa de regulamentação R-1 - (Parada obrigatória)**	und					5,00	155,78	187,08	935,40	0,02%
12.2.6	Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)**	m2	1,00	293,64	293,64						
12.2.7	Placa de regulamentação R-33 - (Sentido de circulação na rotatória)**	und					5,00	116,76	140,22	701,10	0,01%
12.2.8	Placa regulamentadora R-34 - (Circulação exclusiva de bicicletas)**	m2									
12.2.9	Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência indicativa de travessia elevada de pedestres)**	m2	5,60	293,64	1.644,38						
12.2.10	Placa de advertência EA-2 - (Especial de advertência indicativa de travessia elevada de pedestres)**	und					10,00	257,72	309,50	3.095,00	0,05%
12.2.11	Placa de identificação de rua	und	10,00	121,34	1.213,40		10,00	86,65	104,06	1.040,60	0,02%
12.2.12	Tubo de aço galvanizado c/ costura DIN 2440/NBR 5580 classe media DN 2.1/2" (65 mm) e=3,65 mm - 6,51 kg/m	m	83,50	48,53	4.052,26		82,45	51,76	62,16	5.125,09	0,08%

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E CICLOFAIXA LOCALIZAÇÃO AV. GOV. CELSO RAMOS - BAIRRO PEREQUE	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO			
	SINAPI	jul-19	SICRO	janeiro-19
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	
	BDI=	20,09%	BDI= 11,10%	

PLANILHA COMPARATIVA ENTRE QUANTITATIVOS E PREÇOS ORIGINAIS E PROPOSTOS NA REPROGRAMAÇÃO

outubro-19			PROJETO REPROGRAMADO MULTIPLUS			MULTIPLUS	PROJETO REPROGRAMADO PARA FINALIZAÇÃO				
12.2.13	Sapata em concreto fck=20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, para fixação das placas de sinalização vertical - 30 x 30 x 40 cm	m3	1,00	406,48	406,48		1,01	320,79	385,24	389,09	0,01%
12.2.14	Pintura linha de retenção - LRE cor branca	m2	21,90	20,62	451,58		24,10	13,02	15,64	376,92	0,01%
12.2.15	Pintura linha dupla contínua - LFO-3 cor amarela	m2	12,80	20,62	263,94		12,96	13,02	15,64	202,69	0,00%
12.2.16	Pintura linha simples seccionada - LMS-2 cadência 1:2 cor branca	m2	4,10	20,62	84,54		4,01	13,02	15,64	62,72	0,00%
12.2.17	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Pista)	m2	37,60	20,62	775,31		41,45	13,02	15,64	648,28	0,01%
12.2.18	Pintura linha de bordo - LBO cor branca (Ciclovía)	m2	33,90	20,62	699,02		15,35	13,02	15,64	240,07	0,00%
12.2.19	Pintura linha de canalização - LCA cor amarela	m2	14,20	20,62	292,80		15,42	13,02	15,64	241,17	0,00%
12.2.20	Pintura de zebração de área de pavimento não utilizável - ZPA cor amarela	m2	24,10	20,62	496,94		25,83	13,02	15,64	403,98	0,01%
12.2.21	Pintura marcação de ciclofaixa - MCI cor vermelha	m2	28,20	20,62	581,48		38,02	13,02	15,64	594,63	0,01%
12.2.22	Pintura marca delimitadora de estacionamento regulamentado - MER cor branca	m2	4,80	20,62	98,98						
12.2.23	Pintura marcação de cruzamento rododociclovário - MCC paralelogramos cor branca	m2					2,56	13,02	15,64	40,04	0,00%
12.2.24	Pintura símbolo bicicleta - SIC cor branca	m2	2,10	20,62	43,30		2,10	13,02	15,64	32,84	0,00%
12.2.25	Pintura triângulo travessia elevada - cor branca	m2	28,70	20,62	591,79		15,48	13,02	15,64	242,11	0,00%
12.2.26	Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita)	m2	0,40	293,64	117,47						
12.2.27	Placa de regulamentação R-36a - (Ciclistas à esquerda, pedestres à direita)	und					2,00	116,76	140,22	280,44	0,00%
12.2.28	Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita)	m2	0,20	293,64	58,74						
12.2.29	Placa de regulamentação R-36b - (Pedestres à esquerda, ciclistas à direita)	und					1,00	116,76	140,22	140,22	0,00%
TOTAL					9.814.101,82					6.208.466,83	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO <div style="text-align: center;"> <hr/> EMERSON LUCIANO STEIN PREFEITO MUNICIPAL </div>	RESPONSÁVEL TÉCNICO <div style="text-align: center;"> <hr/> Rubens Adriano Kinaipp ENGENHEIRO CIVIL CREA SC - 086.389-3 </div>
---	---