ATA – Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Lagoa do Perequê. Realizada em 26/09/2019.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, na Sede dos Conselhos, localizado na Rua José Guerreiro Filho, 264, Centro, Porto Belo/SC, reuniram-se: Ana Paula Carvalho silva Bunn; Presidente da FAMAP; Regiane de Araujo Callez Gonzales, suplente, representante da Secretaria de Turismo; Alexandre Stodieck, titular, representante da Ilha João da Cunha; Roberta Ribas Ruthner, titular, representante da Associação de Moradores do Bairro Perequê e Joel Orlando Lucinda, titilar, representante do Poder Legislativo Municipal. **Pauta: Obras de implantação do Parque e Palavra livre aos Conselheiros.** O quorum foi conferido e após isso, iniciou-se a reunião. A Presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos da mesa e agradeceu a presença do Sr. Abelardo Benigno e do Engenheiro Paulo Schubert. Para que não fiquem dúvidas sobre o andamento da implantação das estruturas físicas do Parque, convidamos o Sr. Abelardo para fazer a explanação da situação. A Presidente passou a palavra para o Sr. Abelardo. O Sr. Abelardo destacou que foi planejada de forma cronometrada sua execução, se houver imprevistos serão resolvidos. Apresentou aos membros a matricula com os desmembramentos dos imóveis; das áreas que ficam de propriedade da ABC Empreendimentos e os que ficam de propriedade da Prefeitura ou da FAMAP. Destacou que no final da matricula é citado o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC e o Decreto 1380 de 23/10/2015 que instituiu o Parque; também apresentou o cronograma de custo total da obra com detalhes do que será implantado (rede de água e esgoto; paisagismo, iluminação; edificações; entre outros). Destacou que, todas as empresas que farão a implantação dos projetos já estão contratadas para segunda-feira (30/09/2019), darmos início a implantação das estruturas físicas do Parque. Salientou que uma empresa fará o cercamento, outra o Deck, outra para as sedes da FAMAP e o café, e a ABC Empreendimento fará o paisagismo, pavimentação interna e o anfiteatro. Sobre os "cursos de água", montante a jusante, o montante é mais tranquilo, pois não se trata de um curso de água e sim uma vala de drenagem. Sobre o jusante é mais delicado, há restinga e também muitas casas. Será usada uma mini escovadeira que vai raspando cuidadosamente o fundo, sem remover a restinga e sem prejudicar a estrutura das casas. A Presidente perguntou quando seria a limpeza da montante e jusante. O Sr. Abelardo respondeu, mais para o final do mês de novembro, a parte montante será feito antes, por ser mais simples e a jusante por ser mais complexo ficará para o final. A Presidente questionou sobre o início das obras da estrutura do Parque. Sr. Abelardo salientou que na segunda-feira dia 30/09/2019 iniciaremos, a topografia está feita, estão sendo fixadas as estacas e o cercamento também é tranquilo. A Conselheira Roberta perguntou se o cercamento terá início imediato. O Sr. Abelardo confirmou. A Presidente falou sobre a parte que havia sido feito um estacionamento e como a Fundação não

conseguiu contato com a pessoa, infelizmente não há o que fazer, mesmo porque a propriedade não é dele. O Sr. Abelardo acredita que neste local foi feito "usocapião". Destacou que a matricula cai sobre terras da marinha, acredita que não crie empecilhos, pois está área já está bastante antropizada. A Conselheira Roberta perguntou se é possível fornecer um cronograma das obras, como por exemplo, o cercamento será feito em que período; destacou que muitas pessoas questionam sobre as obras, e com o cronograma podemos passar as informações mais precisas. Sr Abelardo concordou. Será envia para a Presidente que encaminhará aos membros do Conselho Gestor. O Conselheiro Alexandre perguntou se fica pronto até dezembro. Sr. Abelardo falou que pode acontecer de passar alguns dias. A Presidente comentou que a conclusão do Parque é um presente para a comunidade e brincou que a inauguração pode até ser no dia 24/12/2019 de manhã. Sr. Abelardo destacou que as partes principais estão prontas, o que pode acontecer é na parte do deck demorar um pouco mais, por ser mais delicada a sua implantação; têm os, intempéries, (maré baixa, maré alta, chuvas). Também a parte da restinga que está muito alta, provavelmente terá que ser podada. A Presidente falou que se for necessária a poda, será feito dentro da legislação pertinente. Sr. Abelardo apresentou o Engenheiro chefe da obra e destacou que qualquer dúvida ele também pode sanar. O Conselheiro Alexandre perguntou qual material será usado para o deck. Sr. Abelardo destacou que será de madeira autoclavada, é mais caro, porém tem maior durabilidade. A Conselheira Roberta questionou a quantidade de 05 lixeiras, em sua opinião é pouco para o Parque. Sr. Abelardo ficou de verificar. A Conselheira Roberta sugeriu colocar as lixeiras em pares, uma para o material reciclado e outra para não recicláveis. A presidente sugeriu a ABC Empreendimentos poderia usar no Parque as lixeiras subterrâneas, (de modelo piloto). A Presidente agradeceu a presença do Sr. Abelardo. Sr Abelardo agradeceu também a oportunidade e elogiou o conselho pelos trabalhos e ausentou-se da reunião, devido a outros compromissos. Dando continuidade a reunião, a Presidente destacou sobre a visita do Parque antes do início das obras e perguntou aos membros qual seria a melhor data. Após muitas sugestões ficou agendada a visita para o dia 04 de outubro de 2019, as 8:30 horas no local. Sem mais questionamentos a Presidente agradeceu a presença de todos e em seguida encerrou a sessão.

Ana Paula Carvalho silva Bunn _____

Regiane de Araujo Callez Gonzales _____

Alexandre Stodieck _____

Roberta Ribas Ruthner _____

Joel Orlando Lucinda _____